

Trimestre: 4  
 Período: Data de: 01/10/2025 Data até: 31/12/2025  
 Áreas: ETA Sr.ª da Piedade



Parâmetro	Nº de Análises Previstas	VP	VR	Unidades	Nr. Análises	Valor Min	Valor Max	Análises Realizadas	% Análises Realizadas	N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP
Determinação do Cheiro	1	3	---	Factor de diluição	1	<1	<1	1	100	0	100
Determinação da Condutividade Eléctrica	1	650-850	---	µS/cm	1	92,9	92,9	1	100	0	100
Determinação de Cor	1	0	---	mg/l escala Pt-Co	1	<3,0	<3,0	1	100	0	100
Determinação de Oxidabilidade	1	5,0	---	mg/l O2	1	1,6	1,6	1	100	0	100
Determinação do pH	1	6,8-7,2	---	Escala Sorensen	1	8,1	8,1	1	100	0	100
Determinação do Sabor	1	3	---	Factor de diluição	1	<1	<1	1	100	0	100
Determinação de Turvação	1	4	---	NTU	1	<1,0	<1,0	1	100	0	100
Determinação de Cloro residual livre	2	0,2 - 0,6	>= 0,2 e <= 0,6	mg/l Cl2	2	0,5	0,6	2	100	0	100
Pes. e quantif. de Clostridium perfringens	1	0	---	ufc/100ml	1	4	4	1	100	1	0
Enum.microrg. viáveis-n.ºde colónias(22±2)°C	1	---	100	ufc/ml	1	29	29	1	100	0	100
Pes. e quantif. de Enterococos intestinais	1	0	---	ufc/100ml	1	0	0	1	100	0	100
Pes. e quantif. de Bactérias Coliformes	2	0	---	ufc/100ml	2	0	0	2	100	0	100
Pes. e quantif de Escherichia coli	2	0	---	ufc/100ml	2	0	0	2	100	0	100
Determinação de Ferro	1	200	---	µg/l Fe	1	39,0	39,0	1	100	0	100

**Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):**

O incumprimento deveu-se à falta de manutenção e limpeza na rede de adução e distribuição, bem como no reservatório, tendo sido corrigido após a realização das respetivas operações de limpeza.

A técnica Superior:

31

Data da publicação:

Conforme indicado no site institucional do Município.