

Trimestre: 1
 Período: Data de: 01/01/2026 Data até: 31/03/2026
 Áreas: ETA Sr.ª da Piedade



Parâmetro	Nº de Análises Previstas	VP	VR	Unidades	Nr. Analises	Valor Min	Valor Max	Análises Realizadas	% Análises Realizadas	N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP
Determinação do Cheiro	1	3	---	Factor de diluição	1	<1	<1	1	100	0	100
Determinação da Condutividade Eléctrica	1	2500	---	µS/cm	1	65,8	65,8	1	100	0	100
Determinação de Cor	1	20	---	mg/l escala Pt-Co	1	<3,0	<3,0	1	100	0	100
Determinação de Oxidabilidade	1	5,0	3,5	mg/l O2	1	<1,0	<1,0	1	100	0	100
Determinação do pH	1	6,5-9,5	---	Escala Sorensen	1	7,2	7,2	1	100	0	100
Determinação do Sabor	1	3	---	Factor de diluição	1	<1	<1	1	100	0	100
Determinação de Turvação	1	4	---	NTU	1	<1,0	<1,0	1	100	0	100
Determinação de Cloro residual livre	3	---	>= 0,2 e <= 0,6	mg/l Cl2	3	0,5	0,7	3	100	0	100
Enum.microrg. viáveis-n.ºde colónias(22±2)°C	1	---	100	ufc/ml	1	11	11	1	100	0	100
Pes. e quantif. de Enterococos intestinais	1	0	---	ufc/100ml	1	0	0	1	100	0	100
Pes. e quantif. de Bactérias Coliformes	3	0	---	ufc/100ml	3	0	9	3	100	1	67
Pes. e quantif de Escherichia coli	3	0	---	ufc/100ml	3	0	0	3	100	0	100
Determinação de Ferro	1	200	150	µg/l Fe	1	21,8	21,8	1	100	0	100

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

O incumprimento verificado ficou a dever-se a uma limpeza insuficiente das captações e do reservatório. Após a realização de novas operações de limpeza e desinfeção mais aprofundadas, a situação foi corrigida, tendo sido restabelecida a conformidade da qualidade da água.

A técnica Superior:

31

Data da publicação:

29/06/2026