

Trimestre: 1
Período: Data de: 01/01/2026 Data até: 31/03/2026
Áreas: Sapo

Parâmetro	Nº de Análises Previstas	VP	VR	Unidades	Nr. Analises	Valor Min	Valor Max	Análises Realizadas	% Análises Realizadas	N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP
Determinação do Cheiro	1	3	---	Factor de diluição	1	<1	<1	1	100	0	100
Determinação da Condutividade Eléctrica	1	2500	---	µS/cm	1	45,4	45,4	1	100	0	100
Determinação de Cor	1	20	---	mg/l escala Pt-Co	1	<3,0	<3,0	1	100	0	100
Determinação do pH	1	6,5-9,5	---	Escala Sorensen	1	5,5	5,5	1	100	1	0
Determinação do Sabor	1	3	---	Factor de diluição	1	<1	<1	1	100	0	100
Determinação de Turvação	1	4	---	NTU	1	<1,0	<1,0	1	100	0	100
Determinação de Cloro residual livre	2	---	· = 0,2 e <= 0,	mg/l Cl ₂	2	0,5	0,6	2	100	0	100
Enum.microrg. viáveis-n.º de colónias(22±2)°C	1	---	100	ufc/ml	1	0	0	1	100	0	100
Pes. e quantif. de Enterococos intestinais	1	0	---	ufc/100ml	1	0	0	1	100	0	100
Pes. e quantif. de Bactérias Coliformes	2	0	---	ufc/100ml	2	0	0	2	100	0	100
Pes. e quantif de Escherichia coli	2	0	---	ufc/100ml	2	0	0	2	100	0	100
Determinação de Arsénio	1	10	---	µg/l As	1	<3,0	<3,0	1	100	0	100

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

O incumprimento do parâmetro pH ficou a dever-se a uma anomalia no sistema de correção do pH. Após a resolução da anomalia, foi restabelecida a conformidade da qualidade da água.

A técnica Superior:

31

Data da publicação:

29/06/2026