

Trimestre: 2
 Período: Data de: 01/04/2026 Data até: 30/06/2026
 Áreas: Laginhas (Bilhó)



Parâmetro	Nº de Análises Previstas	VP	VR	Unidades	Nr. Analises	Valor Min	Valor Max	Análises Realizadas	% Análises Realizadas	N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP
Determinação do Cheiro	1	3	---	Factor de diluição	1	<1	<1	1	100	0	100
Determinação da Condutividade Eléctrica	1	2500	---	µS/cm	1	48,2	48,2	1	100	0	100
Determinação de Cor	1	20	---	mg/l escala Pt-Co	1	<3,0	<3,0	1	100	0	100
Determinação do pH	1	6,5 - 9,5	---	Escala Sorensen	1	5,9	5,9	1	100	1	0
Determinação do Sabor	1	3	---	Factor de diluição	1	<1	<1	1	100	0	100
Determinação de Turvação	1	4	---	NTU	1	<1,0	<1,0	1	100	0	100
Determinação de Cloro residual livre	1	---	>= 0,2 e <= 0,6	mg/l Cl2	1	0,20	0,20	1	100	0	100
Enum.microrg. viáveis-n.º de colónias(22±2)°C	1	---	100	ufc/ml	1	9	9	1	100	0	100
Pes. e quantif. de Enterococos intestinais	1	0	---	ufc/100ml	1	0	0	1	100	0	100
Pes. e quantif. de Bactérias Coliformes	1	0	---	ufc/100ml	1	0	0	1	100	0	100
Pes. e quantif de Escherichia coli	1	0	---	ufc/100ml	1	0	0	1	100	0	100
Rádio-226	1	---	---	Bq/l	1	0,0103	0,0103	1	100	0	100
Polónio-210	1	---	---	Bq/l	1	0,076	0,076	1	100	0	100
Urânio-238	1	---	---	Bq/l	1	0,0289	0,0289	1	100	0	100
Urânio-234	1	---	---	Bq/l	1	0,0246	0,0246	1	100	0	100
Dose indicativa	1	0,10	---	mSv/a	1	≤0,1	≤0,1	1	100	0	100

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

O incumprimento do parâmetro pH deveu-se a uma falha no sistema de correção de pH. A situação foi entretanto corrigida, tendo sido restabelecida a conformidade da qualidade da água.

A técnica Superior:

51

Data da publicação:

25/08/2026