

Trimestre: 2
Período: Data de: 01/04/2026 Data até: 30/06/2026
Áreas: Mougariça



Parâmetro	Nº de Análises Previstas	VP	VR	Unidades	Nr. Analises	Valor Min	Valor Max	Análises Realizadas	% Análises Realizadas	N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP
Determinação do Cheiro	1	3	---	Factor de diluição	1	<1	<1	1	100	0	100
Determinação da Condutividade Eléctrica	1	2500	---	µS/cm	1	56,9	56,9	1	100	0	100
Determinação de Cor	1	20	---	mg/l escala Pt-Co	1	<3,0	<3,0	1	100	0	100
Determinação do pH	1	6,5 - 9,5	---	Escala Sorensen	1	6,6	6,6	1	100	0	100
Determinação do Sabor	1	3	---	Factor de diluição	1	<1	<1	1	100	0	100
Determinação de Turvação	1	4	---	NTU	1	<1,0	<1,0	1	100	0	100
Determinação de Cloro residual livre	2	---	>= 0,2 e <= 0,6	mg/l Cl2	2	0,30	0,5	2	100	0	100
Enum.microrg. viáveis-n.ºde colónias(22±2)°C	1	---	100	ufc/ml	1	0	0	1	100	0	100
Pes. e quantif. de Enterococos intestinais	1	0	---	ufc/100ml	1	0	0	1	100	0	100
Pes. e quantif. de Bactérias Coliformes	2	0	---	ufc/100ml	2	0	0	2	100	0	100
Pes. e quantif de Escherichia coli	2	0	---	ufc/100ml	2	0	0	2	100	0	100
Radão	1	500	---	Bq/L	1	830	830	1	100	1	0
Determinação de Chumbo	1	10	---	µg/l Pb	1	7,9	7,9	1	100	0	100
Rádio-226	1	---	---	Bq/l	1	0,045	0,045	1	100	0	100
Polónio-210	1	---	---	Bq/l	1	0,077	0,077	1	100	0	100
Urânio-238	1	---	---	Bq/l	1	< 0,01	< 0,01	1	100	0	100
Urânio-234	1	---	---	Bq/l	1	< 0,01	< 0,01	1	100	0	100
Dose indicativa	1	0,10	---	mSv/a	1	<0,10	<0,10	1	100	0	100

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

O incumprimento do parâmetro Rn deveu-se às características hidrogeológicas das origens de água. Como medida corretiva, está a ser efetuada uma gestão do caudal das origens disponíveis, tendo em conta o histórico de Rn, e o recurso a outras origens com menor concentração deste parâmetro.

A técnica Superior:

51

Data da publicação:

25/08/2026